

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

Vergadering van

Kenmerk

Z/24/068742 / D/24/141599

Portefeuillehouder

Roy Luca

Portefeuille

Openbare Ruimte/IBOR

Opsteller

Kooten, Herman van

Onderwerp

Grootschalige vervanging openbare verlichting.

Kennisnemen van

De informatie met betrekking op de voortgang van het project noodzakelijke vervanging van de openbare verlichting gemeente Woerden.

Inleiding

Het project vervangen OVL is in uitvoering. Met deze raadsinformatiebrief informeren we u over de voortgang van dit project. Daarmee geven we invulling aan de afspraak uit onze raadsinformatiebrief Z/23/057742.

Het project heeft als doelstelling in twee tot drie jaar tijd een groot deel (ongeveer 25%) van alle openbare verlichting in de gemeente Woerden te vervangen en tegelijkertijd te voorzien van LED.

Het uitvoeringsprogramma 2023 en 2024 vormen hierin de piek.

Er volgen vanaf 2025 nog een paar deelprojecten waarbij de nadruk meer komt te liggen op het vervangen van armaturen.

Daarmee doen we een noodzakelijke inhaalslag. De kwaliteit van de verlichting neemt hiermee toe, het energieverbruik en beheerskosten dalen aanzienlijk en we standaardiseren masten en armaturen. De vervanging gebeurt in alle kernen van de gemeenten.

Kernboodschap

Een groot deel van de openbare verlichting in Woerden is aan vervanging toe. We zijn inmiddels een jaar aan het werk en liggen op schema met de vervanging.

Er is begin 2023 een uitvoeringsplan in twee fases gemaakt. De eerste fase betrof 1100 masten en armaturen van de openbare verlichting te vervangen in 2023. Zowel in Kamerik, Zegveld, Harmelen en Woerden zijn masten vervangen.

Fase 1 bestond uit 19 deelprojecten, waarbij losse straten, hofjes en ook aaneengesloten gebieden zoals het Staatsliedenkwartier zijn aangepakt. Het Staatsliedenkwartier was met 279 vervangingen het grootste aaneengesloten gebied. Met deze vervanging is in deze gebieden een reductie van 66% in het energieverbruik gerealiseerd.

Uit de inventarisatie bleek dat op sommige locaties de mast op eigen grond stond. Onderdeel van de vervanging was om masten, die op eigen grond van bewoners stonden, zoveel mogelijk te verplaatsen naar gemeentegrond. In de voorkomende gevallen is de eigenaar benaderd en zijn afspraken gemaakt over de wijze van vervanging. Zo zijn onder

andere twee lichtmasten uit een tuinhuisje gehaald en verschillende masten uit hagen en bomen verplaatst. Door tijdige communicatie en afstemming met de bewoners tijdens de uitvoering is dit probleemloos verlopen. Daarmee was het mogelijk om de werkzaamheden tot ieders tevredenheid uit te voeren.

Het vervangen van openbare verlichting biedt een kans om de contacten met bewoners te verbeteren. Vanuit die optiek is ook het omgevingsplan uitgewerkt. We verhogen immers de veiligheidsbeleving met goed functionerende verlichting, verwijderen masten van privéterrein, proberen de verlichting zo in te stellen dat ze minder hinder veroorzaken voor natuur en bewoners en besparen op energie en onderhoud. Een positief verhaal dus, dat verteld mag worden. We hebben dan ook vooraf pro-actief gecommuniceerd en contact gezocht met de bewoners.

Dat is op verschillende manieren ingevuld. Wij hebben een animatiefilm gemaakt over de vervanging van de openbare verlichting. Wij hebben verschillende berichten op de social media kanalen van de gemeente gedeeld. Ook hebben wij op de website van de gemeente een projectpagina met meer informatie over het vervangen van de openbare verlichting. Op deze projectpagina is de animatievideo te zien, maar bijvoorbeeld ook een interactieve kaart. Op deze kaart kan je precies zien welke paal vervangen wordt. Tot slot hebben wij een mailadres gemaakt voor vragen. Op deze manier hebben wij op een eenvoudige en duidelijke manier kunnen uitleggen wat we gingen doen, waarom we het doen en wat het oplevert. Vervolgens hebben wij minimaal twee weken voor de start brieven gestuurd naar bewoners en ondernemers in het gebied waar de vervanging plaatsvond. Met de bewoners waar masten waren ingebouwd, midden in tuin of heg stonden zijn we persoonlijk in gesprek gegaan.

Concreet hebben we:

- 4181 brieven verzonden
- 14 plattegrondjes gemaakt
- 45 vragen die, via het mailadres: straatverlichting@woerden.nl, zijn binnengekomen beantwoord.
- 30 persoonlijke gesprekken gevoerd om masten van privéterrein te verwijderen
- Gecommuniceerd via een interactieve kaart op de projectpagina: www.woerden.nl/straatverlichting
- Een animatie over het vervangen van de straatverlichting gemaakt om het wat, waarom en hoe te verduidelijken op een visuele, begrijpelijke manier
- Nieuwsberichten verstuurd via de website van de Gemeente Woerden, de Woerdense Courant en via de social mediakanalen van de gemeente Woerden.

Financiën

De werkzaamheden vinden plaats conform eerder beschikbaar gestelde vervanging investeringen. Op dit moment lopen we in de pas met de budgetten versus de realisatie.

Vervolg

Fase 2 van het project is eind maart gestart en loopt nog door tot oktober dit jaar. Deze fase is verdeeld in 22 deelprojecten.

Hierin zijn losse straten, hofjes, maar ook aaneengesloten gebieden opgenomen zoals bijvoorbeeld het Schilderskwartier. Naast de diverse losse straten vormen deze locaties het grootste aaneengesloten gebied.

Bijzondere aandacht heeft vervanging van de openbare verlichting in park Bredius. Op het Rijn Noordpad en langs het Brediuspad wordt amberkleurige padgerichte verlichting geplaatst.

Dit om de impact van de verlichting op de flora en fauna te beperken.

In het totaal vervangen we in deze fase c.a. 1000 masten en armaturen.

In deze fase zetten we de huidige omgevings en communicatiestrategie voort. De eerste brieven zijn dan ook al verstuurd en de eerste gesprekken gevoerd.

Bijlagen
NVT
